

ОТЧЕТ

о выполнении плана капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, проведенных за счет средств, поступивших от населения в качестве платы за капитальный ремонт по ООО УЖК "АРДО" за 12 месяцев 2015 года

№ п/п	Адрес объекта	План на год, тыс. руб.	Выполнение, тыс.руб.	в том числе по видам работ:														Примечание
				фасад		крыша		сантехнические		электромонтажные		обштроеительные		лифты		специальные (тыс.руб.)	благоустройство (тыс.руб.)	
				Объем (м2)	Сумма тыс.руб.	Объем (м2)	Сумма тыс.руб.	Объем (п.м)	Сумма тыс.руб.	Объем (п.м)	Сумма тыс.руб.	Объем (м2)	Сумма тыс.руб.	Объем (шт.)	Сумма тыс.руб.			
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1	Красина,127	44,87	44,87									60	44,87					замена окон(12,64), ремонт подъезда - 32,23)
2	Советская,12	104,23	104,23					88	104,23									
3	Боровая,19	153,50	153,50					132	153,50									
4	Советская,22/2	104,60	104,60							86	104,6							
5	Советская,43	84,80	84,80									21,4	84,8					замена окон
6	Г. войны,1а	89,90	89,90					74	89,90									
7	Сулимова,41	67,41	67,41					55	67,41									
8	Советская,6	48,30	48,30									21,7	48,3					ремонт полов в МОП
9	Советская,15	322,41	322,41					455	322,41									
10	Уральская,80	115,02	115,02					94	115,02									
11	Солнечная,29	9,80	9,80											1	9,8			
12	Уральская,50	32,90	32,90			32,00	26,00							1	6,9			
	ИТОГО	1177,74	1177,74			32,00	26,00	898	852,47	86	104,60	103,1	177,97	2	16,7			

Директор ООО УЖК "АРДО"

Д.А.СКРИПНИК

Исп. Прокачина Н.В.

360-89-19

