

ОТЧЕТ по текущему ремонту жилищного фонда за 4-й квартал 2017 год
ООО УЖК "АРДО"

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	ПЛАН				ВЫПОЛНЕНИЕ			
			на год		на отчетный период		с нарастающим итогом с начала года		за отчетный квартал	
			Натуральные показатели	Сумма, тыс.руб	Натуральные показатели	Сумма, тыс.руб	Натуральные показатели	Сумма тыс.руб	Натуральные показатели	Сумма тыс.руб
1	Кровельные	кв.м	1000	700	1000	700	1000	700	1000	700
2	Штукатурно-малярные	кв.м.	250	80	250	80	250	80	250	80
3	Фасадные	кв.м.	20	10	20	10	20	10	20	10
4	Герметизация межп. швов	пог.м	250	100	250	100	250	100	250	100
5	Сантехнические	пог.м	2100	2400	1353	1546	2100	2400	1353	1546
6	Смена сантех.оборудования	ед.	10	50	10	50	10	50	10	50
7	Электромонтажные	пог.м	730	605	630	540	730	605	630	540
8	Плотницкие	пог.м	50	12	50	12	50	12	50	12
9	Каменные печи (трубы)	куб.м	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Благоустройство	тыс.кв.м	0,04	40	0,02	20	0,04	40	0,02	20
11	Отмостки	тыс.кв.м	0,06	54	0,06	54	0,06	54	0,06	54
12	Контейнерные площадки	ед./тыс.кв.м	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Изоляция т/проводов	пог.м	50	15	50	15	50	15	50	15
14	Водосточные трубы	пог.м	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Ремонт козырьков	тыс.кв.м/шт	0,04/6	15	0,04/6	15	0,04/6	15	0,04/6	15
16	Разные	руб		50		25		50		25
17	Дымоудаление	тыс.руб		0						
18	Лифты	тыс.руб		50		25		50		25
19	Подготовка к зиме	тыс.руб		250		70		250		70
20	Профосмотры	тыс.руб		250		125		250		125
21	Непредвиденные	тыс.руб		50		25		50		25
22	Прочие (УКУТ)	тыс.руб		25		25		25		25
23	Кол-во домов	ед	73							
24	Полезная площадь	тыс.кв.м	391,129							
	Итого	тыс.руб		4756		37,0		4756		3437

Исполнительный директор ООО УЖК "АРДО"

Исп. Проказина Н.В.360-39-19



М.С.Гриб