

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА КАПИТАЛЬНОГО И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА
в 2013 году подрядным способом ООО УЖК "АРДО"**

№ п/п	Адрес	№ договора	Подрядная организация	Виды работ	Сметная стоимость по дому, руб	Сметная стоимость по договору, руб	Дата выполнения	Выполнение, сумма (руб)	Источники финансирования	
									капремонт	текущий
2013 год										
1	Июльская,39/2	7 от 04.09.2013г	ИП Бурдина	обрезка деревьев	136362,81	136362,81	КС-2, КС-3 от 30.09.13	136362,81		136362,81
2	Июльская,39/2	16 от 16.09.2013г	ООО "МПК-С-Строй"	Ремонт крыши	107761,59	107761,59	КС-2, КС-3 от 31.10.13	107761,59	107761,59	
3	Уральская,58/1	17 от 16.09.2013г	ООО "МПК-С-Строй"	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения и водоснабжения - стояки	819686,92	819686,92	КС-2, КС-3 от 31.10.13	819686,92	528859,76	290827,16
4	Июльская,19, п.5	5605А от 23.10.2013г	ООО "Петруня"	Установка металлической двери, системы видеонаблюдения, домофонное оборудование	19780	19780	акт	19780	19780	
	ИТОГО				1083591,32	1083591,32		1083591,32	656401,35	427189,97

Директор ООО УЖК "АРДО"

Д.А.Скрипник

Исполнитель

начальник ПТО Проказина Н.В.

360-39-19

