

ОТЧЕТ

о выполнении плана капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, проведенных за счет средств,
поступивших от населения в качестве платы за капитальный ремонт по ООО УЖК "АРДО"

за 12 месяцев 2016 года

№ п/п	Адрес объекта	План на год, тыс. руб.	Выполнено тыс.руб.	в том числе по видам работ:													
				фасад		крыша		сантехнические		электромонтажные		общестроительные		лифты		специальные (тыс.руб.)	благоустройство (тыс.руб.)
				Объем (м2)	Сумма тыс.руб.	Объем (м2)	Сумма тыс.руб.	Объем (п.м)	Сумма тыс.руб.	Объем (п.м)	Сумма тыс.руб.	Объем (м2)	Сумма тыс.руб.	Объем (шт.)	Сумма тыс.руб.		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	Учителей,7А	135,0	135,0					112,0	135,0								
2	Боровая,19	13,1	13,1													13,1	
3	Парковый,41/3	80,4	80,4					67,0	80,4								
4	Пионеров,4	71,3	71,3			90,00	71,30										
5	Советская,4	30,5	30,5									1 дверь	30,5				
	ИТОГО	330,3	330,3			90,00	71,30	179,0	215,4				30,5			13,1	

Директор ООО УЖК "АРДО"

Д.А.СКРИПНИК

Исп.Проказина Н.В.
360-39-19


